

73.3%
(59.3 0000)

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын
6 дугаар хавсралт


ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗРЫН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
1.4.2 Орон нутгийн хөгжлийн нийтлэг зорилт								
1.4.2.5. Орчин үеийн эрүүл мэндийн оношилгоо, эмчилгээний төвийг бий болгох, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг тогтвортой хүргэх зорилгоор нөөцийн агуулах байгуулна.								
1	ЗГҮАХ 1.4.2.5.158 ЭМЯ-2025 ГТ-1 Орон нутгийн лавлагаа шатлалын эмнэлгийг өргөтгөх, шинээр барьж байгуулна.	41,483.7	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	/-/	10	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд нийт 327.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 104.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 30 барилга байгууламжаас орон нутгийн лавлагаа шатлалын 102.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй бүхий 41.5 тэрбум санхүүжих дүнтэй 9 барилга, байгууламж батлагдсан. Үүнээс 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар 24,2 хувь буюу 10.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг гүйцэтгэлээр олгосон.	2025-01-01 2025-12-31	100% 100
2	МУХТЖҮЧ 2.2.3 ЗГҮАХ 1.4.2.5.158 МУХТ 2.1.1.7 ЭМЯ-2025 ГТ-2	300.0	- ТХН болон зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалтын хэрэгжилтийн хувь	/-/	- 100% - 20%	1. Төслийн хэрэгжилтийн зөвлөх (PIS)-ийн сонгон шалгаруулалтыг ЕСББанкны журмаар ЕСЕРР системээр техникийн үнэлгээ хийж баталгаажуулан, санхүүгийн		80% 50

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	Дархан-Уул аймагт бүсийн нэгдсэн эмнэлэг байгуулна.		- гадна инженерийн шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн хувь			саналыг 2025-06-09-нд нээж, үнэлсэн. “Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж”-(PIU)-ийн сонгон шалгаруулалтыг 7 албан тушаалтанд 10 удаа зарлан төслийн зохицуулагч, барилгын инженер, байгаль орчны ажилтанг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан. Бусад ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2025-06-03 нд нээж үнэлгээ хийгдэж байна. Төслийн нэгжийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд шаардлагатай хүсэлтүүдийг Сангийн яам, ТЕГ, НДЕГ-Т тус тус хүргүүлсэн. Монголын талын хөрөнгө оруулалт буюу Сангийн сайдын багцаас гадна инженерийн шугам сүлжээний ажилд 5.5 тэрбум төгрөг батлагдаж, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрхийг шилжүүлсэн бөгөөд 3 багц ажлын худалдан авах ажиллагааг орон нутагт зарлаж 1. Автозамын ажлын 3.5 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулагдаж, ажил эхэлсэн. 2. Үерийн усны далан, суваг, шуудууны ажлын 1.6 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулагдсан, ажил эхэлсэн. 3. Инженерийн шугам сүлжээний ажлын техникийн нөхцөл 2025 оны 6 сард олгогдож, зураг төсөв хийгдэж байна.	2025-01-01 2025-12-31	
2.3.2 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмж								

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
2.3.2.1. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулж, орон нутгийн нэгдсэн эмнэлгийн чадавхыг бэхжүүлж, зарим тусламж, үйлчилгээний төвүүдийг төрөлжүүлэн байгуулна.								
3	МУХТЖҮЧ 2.2.3 ЗГҮАХ 2.3.2.1.401 МУХТ 3.1.2.6 ЭМЯ-2025 ГТ-59 Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэн төвлөрөлийг сааруулна.	58,890.0	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	/-/	30	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2025 онд нийт 327.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 104.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 30 барилга байгууламжаас орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын 102.2 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй бүхий 58.9 тэрбум санхүүжих дүнтэй 25 барилга, байгууламж батлагдсан. Үүнээс 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар 26.1 хувь буюу 15.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг гүйцэтгэлээр олгосон.	2025-01-01 2025-12-31	87% (-)
		60,000.0	Тоног төхөөрөмжийн гэрээ, нийлүүлэлт, хуваарилалтын хувь	/-/	100	Эрүүл мэндийн сайдын нөөцийн тоног төхөөрөмжөөс орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад 975.1 сая төгрөгийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжөөр хангасан.	2025-01-01 2025-12-31	50%
		-	Ангиографийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй орон нутгийн эмнэлгийн тоо	5	6	Өмнөговь бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд Ангиографийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн бөгөөд орон нутгийн санхүүжилтээр тоног төхөөрөмжийг шийдвэрлүүлсэн. УГТЭ-т эмч нарыг сургах, чадавхжуулах үйл ажиллагааг хийсэн.	2025-01-01 2025-12-31	70% 100

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
4	МУХТЖҮЧ 2.2.3 ЗГҮАХ 2.3.2.1.402 МУХТ 3.1.2.2 ЭМЯ-2025 ГТ-60 Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв барина.	31,950.0	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	0	30	Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн XVIII.1.45. Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ төсөл арга хэмжээ батлагдаж, "Магнуссентурион Констракшн" ХХК болон "Сетунари" ХХК-ийн түншлэлтэй 2024 онд 139,9 тэрбум төгрөгийн гэрээг байгуулсан. 2025 оны төсвийн тухай хуулиар 32.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт батлагдсан бөгөөд эхний хагас жилийн байдлаар барилгын ажлын гүйцэтгэл 15 хувьтай, 5,253.2 сая төгрөгийн санхүүжилт олгоод байна.	2025-01-01 2025-12-31	50 75%
5	МУХТЖҮЧ 2.2.3 ЗГҮАХ 2.3.2.1.404 МУХТ 3.1.2.4 ЭМЯ-2025 ГТ-61 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв-II барина. /Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил/	3,000.8	Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын гүйцэтгэлийн хувь	30	60	Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд "Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв-2"-ийн гадна инженерийн шугам, сүлжээ /Төв, Сэргэлэн сум/ -ний ажил батлагдаж "Эм Си Эс Си" ХХК болон "Солармед Монгол" ХХК-ийн түншлэлтэй 18.7 тэрбум төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Гадна инженерийн шугам, сүлжээний газар, шорооны ажил, барилга байгууламжийн каркас угсралтын ажил хийгдэж дууссан, ажлын гүйцэтгэл 40%-тай байна.	2025-01-01 2025-12-31	66.7 100%
6	МУХТЖҮЧ 2.2.3 ЗГҮАХ 2.3.2.1.405 МУХТ 3.1.2.3 ЭМЯ-2025 ГТ-62	-	арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь	0	30	"Зүрх Судасны Үндэсний Төв"(ЗСҮТ) байгуулах төслийг Монгол Улсын Засгийн газар, Люксембургийн Их Гүнт Улсын Засгийн газрын	2025-01-01 2025-12-31	100% 0




Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	Зүрх судасны үндэсний төв барих төслийн бэлэн байдлыг хангаж, эхлүүлнэ.					дэмжлэгтэйгээр ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулсан. Тус эмнэлгийн барилга нь Улаанбаатар хот, УГТЭ-ийн хашаанд төлөвлөгдсөн ба зураг төсөл, ТЭЗҮ -г Испани Улсын "Идом" ХХК 1,5 сая еврогоор гүйцэтгэж, Барилгын хөгжлийн төвийн магадлалаар 2022 онд баталгаажсан. Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх хүсэлтийг ЭЗХЯ, СЯ-нд хүргүүлсний дагуу ЕСБХБанкны хөнгөлөлттэй зээлээр "Зүрх судасны үндэсний төв"-ийн барилгын төслийг санхүүжүүлэхээр 2024.09.30-ны өдөр МУ-ын ЭЗХЯам, СЯ, ЭМЯ болон ЕСБХБанк хамтарсан DTM55677 дугаартай "Санхүүжилтийн өмнөх гэрээ"-г байгуулсан. Уг гэрээний дагуу 120 ортой тусгай зориулалтын ЗСҮТөвийн барилга барьж ашиглалтад оруулах төслийн нийт өртөг 51,0 сая евро байх ба ЕСБХБанк нь 30.0 сая евро хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжүүлнэ. Тоног төхөөрөмжийн нийт өртөг 21.0 сая евро байх ба улсын төсөв болон Люксембургийн Их Гүнт улсын буцалтгүй тусламжаар санхүүжүүлэхээр тооцоолсон.		

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						Зээлийн хэлэлцээрийг 2025 оны 6 дугаар сард СЯ, ЭЗХЯ, ЭМЯ, ЕСБХБ, УГТЭ хамтран баталгаажуулж, ЗГ-аар хэлэлцүүлэн, УИХ-аар батлуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.		
7	МУХТЖҮЧ 2.2.3 ЗГҮАХ 2.3.2.1 МУХТ3.1.2.5 ЭМЯ-2025 ГТ-63 Бүсүүдэд лавлагаа шатлалын эмнэлэг барих төслийн бэлэн байдлыг хангаж, эхлүүлнэ.	-	арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь	0	10	Зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хангай, говь, баруун болон зүүн бүсүүдэд бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай хүсэлтийг АХБ-д хүргүүлсэн. Үүний дүнд АХБ төсөл боловсруулах баг бүрдүүлж 2025 оны 02 дугаар сард Сангийн яам болон ЭМЯ-тай зөвлөлдөх уулзалтуудыг зохион байгуулж 250.0 сая ам.долларын төсөл боловсруулах ажил эхэлсэн. Төсөл боловсруулах баг Монгол Улсад 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 05-ны өдрүүдэд дараагийн шатны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.	2025-01-01 2025-12-31	100% 100
8	МУХТЖҮЧ 2.2.2 ЗГҮАХ 2.3.1.4 МУХТ 3.1.2.7 ЭМЯ-2025 ГТ-64	59,913.0	1-р үе шатны төслийн хэрэгжилтийн хувь	24	30	CS01) Монконсалт ХХК, Германы GORA түншлэл- Зөвлөхийн хүлээлгэн өгөх 15 техникийн тайланг бүгдийг ТХН-д хүлээлгэн өгсөн, хянагдаж байна.	2025-01-01 2025-12-31	100% 100

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	"Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1, 2 дугаар үе хэрэгжүүлнэ.	1,014.3	2-р үе шатны төслийн хэрэгжилтийн хувь	0	1	ХУДНЭ-ийн барилгын техникийн блок- Үндсэн хийцийн ажил, А блок- бүх давхрын цутгамал төмөр бетоны ажил, Подиум-зоорийн давхрын цутгамал төмөр бетон, 1-р давхрын арматурын ажил, Б блок- суурийн багана дам нурууны арматур, зоорийн давхрын хана багана хучилтын ажил дууссан. Барилгын суурийн болон цэвэр усны шугамын шуудуунд шороог буцаан дүүргэж дууссан. Барилгын ажлын явц- 19.4%. Ариутгах татуургын шугам сүлжээний зарим хэсгийг хийж дуусгасан. ХУДНЭ-ийн барилгын Зохиогчийн хяналтын БТ ХХК (CS18), Захиалагчийн хяналтыг (CS19) Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газар гэрээгээр гүйцэтгэж байна. Увс аймгийн НЭ-ийн өргөтгөлийн барилгын архитектурын 70%, халаалт агаар сэлгэлтийн 93%, цэвэр бохир усны ажил 90%, дотор цахилгааны 90%, холбоо дохиоллын 70%, хийн хангамжийн ажил 90%, автоматикийн ажил 40%-тай үргэлжилж байна. Туяаны хамгаалалттай тугалган хуудас, хаалга, цонх угсрах ажил, Агаар сэлгэлтийн системийн чийгшүүлэх төхөөрөмж угсралт, гадна фасадны	2025-01-01 2025-12-31	100


Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						угсралтын ажил гүйцэтгэсэн. Барилгын ажлын явц- 85%. Барилгын Зохиогчийн хяналтын Татах хүч ХХК (CS06), Захиалагчийн хяналтыг (CS34) Барилгын хөгжлийн төвтэй гэрээлж гүйцэтгэж байна. Тус өргөтгөлд төслөөс нийлүүлэх эмнэлгийн, эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг ЭМС-ын А/38 тушаалаар 2 сарын 6-д батласан. Тендерийг 2 сарын 7-д зарлаж, 3 сарын 21-д нээсэн, үнэлсэн. Үнэлгээний тайланг АХБ хянаж, гэрээ байгуулах зөвшөөрөл 5 сарын 23-нд олгосон. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай илэрхийлэл бүхий мэдэгдлийг тендерт оролцогчдод ЭМЯ-наас 6 сарын 02-д хүргүүлсэн. Түргэн тусламжийн үндэсний төв (ТТҮТ)-ийн үндсэн барилгын зураг төсөл, төсөвт магадлал хийгдэж дүгнэлт гарсан. Барилгын гадна дэд бүтцийн ажлын зураг хянагдсан. ТХААГ-ын тендерийн үнэлгээний хороо байгуулагдсан (А/180, 4/15). Барилгын ажлын тендерийг 4/28-д зарласан. 5/30-д нээсэн, үнэлгээ хийгдэж байна. Тус төвд нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, өрөөний төлөвлөлтийг хийж, жагсаалтын эхний төсөл дээр		



Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						ажилласан хэвээр. ТГҮТ болон Түргэн тусламжийн тогтолцооны концепцийн төслийг ЭМЯ-ны ЭТБГ, ЭМ-ийн сайдын зөвлөхүүд, ЭМЯ-ны салбар зөвлөлүүд, аймаг дүүргийн ЭМБ-ын болон яаралтай тусламжийн эмч, төлөөллийн түвшинд танилцуулсан. Цаашид дэлгэрүүлэн судлаж, батлуулахаар төлөвлөж байна. Түргэн тусламжийн заавар, стандарт үйлдлийн протоколын судалгаа үргэлжилж байна. Вамед ХХК зөвлөх фирм (CS02) зөвлөх байгууллага хүлээлгэн өгөх 10 техникийн тайлангаас ТХН-д хүлээлгэн өгсөн 7 (70%), хүлээгдэж буй 4 хэвээр. Эмнэлгийн удирдлага, засаглалыг сайжруулах зорилгоор Эмнэлгийн менежментийн дадлагажуулах цахим сургалтыг эхний 3 сард нийт 12 удаа зохион байгуулж, ХУДНЭ, УАНЭ, ЧДНЭ, ХоБОЭТ-ийн давхардсан тоогоор 248 хүн хамрагдлаа. Зөвлөх баг ХУДНЭ, ЧДНЭ, Хо-БОЭТ, УАНЭ-т засаглалаа сайжруулах чиглэлээр эмнэлэгт тусгайлан гаргасан зөвлөмжүүдийг өгч, хэрэгжилтийг хянаж байна. Эмнэлгийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээнд төр-хувийн		

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						хэвшлийн түншлэлийг ашиглах загварт санал солилцох, зөвлөлдөх, танилцуулах 4 удаагийн хамтарсан уулзалтыг ЭЗХЯ-ны ТХХТТөв, ТХААГ, эмнэлгийн хэрэгслийн ханган нийлүүлэх компаниуд, ХоБОЭТ, УАНЭ-ийн удирдлагатай зохион байгуулж, брендийн бус тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний гэрээг танилцуулж, туршилт эхэлсэн. International Medical Center ХХК ОУ зөвлөх фирм (CS04) зөвлөхийн хүлээлгэн өгөх 15 техникийн тайлангаас ТХН-д хүлээлгэн өгсөн 6 (40%), 9 тайлан хүлээгдэж байна.Эрүүл мэндийн тогтолцооны (CS29), санхүүжилтийн (CS33), тусламж үйлчилгээний багцын (CS30), өртөг төлбөрийн аргын (CS32), тусламж, үйлчилгээний чанарын хяналт үнэлгээний (CSS31) зөвлөхүүд улирлын явцын тайлангаа 2 удаа ирүүлсэнийг ТХН, ЭМЯ хянасан. Тусламж, үйлчилгээний багцын зөвлөх 2 техникийн тайлан ирүүлсэн. Зөвлөх багаас ЭМДЕГ-тай хамтран ажиллаж дараах гол тогтоолуудыг шинэчлэн боловсруулсан. Үүнд: Анхан шатны тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, төлбөрийн арга, төлбөрийн хэмжээ,		

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						журам, ЭМДҮЗ тогтоол No.03 (2025), Лавлагаа шатны тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, төлбөрийн арга, төлбөрийн хэмжээ, журам, ЭМДҮЗ тогтоол No.04 (2025), Хорт хавдрын эрт илрүүлгийн шинээр батлагсан жагсаалт, журам, төлбөрийн хэмжээ, ЭМДҮЗ тогтоол No.10 (2025), Гэрээний үлгэрчилсэн загвар, гэрээний гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт, аргачлал-ЭМДҮЗ тогтоолын төсөл.Нүүлгэн шилжүүлэлтийн зөвлөх (CS225)-ийн гэрээг хийж байна. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хөндлөнгийн хяналтын зөвлөх (CS206)-ийн ажлын даалгаврыг боловсруулж, АХБ-аас зөвшөөрөл авсан. Тендерийг зарласан. Өрх, сумын ЭМТ-ийн барилгын зураг дизайн, хяналтын олон улсын зөвлөх фирм (CS204)- ийн ажлын даалгаврын төслийг боловсруулсан. ХӨ Ринчинлхүмбэ сумын ЭМТ-ийн үйл ажиллагаа, барилга, дэд бүтэцтэй АХБ, ТХН, амйгийн ЭМГ-ийн хамтарсан баг газар дээр нь ажиллаж (5/18-19), үзэж танилцсан. Чингэлтэй ДНЭ-ийн шинэ үндсэн барилгын ажлын зургийг боловсруулж дууссаныг ОБЕГ хянасан, НЭМГ хянаж байна. ЧДНЭ-		



Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						ийг бие даасан эх үүсвэртэй гадна дулааны зураг төслийн ажлыг НЗДТГ-тай гэрээлсэн Ричвелл Инженеринг ХХК хийж байна. Ховд БОЭТ-ийн өргөтгөлийн барилгын загвар зураг батлагдсан, өргөтгөлийн барилгын ажлын зургийг боловсруулж дууссан төслөөс нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн хүчин чадалтай уялдуулах ажил хийгдэж дуусч байна. Техникийн нөхцлүүд бүрэн авсан. Орон нутаг барилгын талбайг 5 сарын 15-д чөлөөлж, жижиг барилгуудыг буулгасан. Ховд БОЭТ бүтцээ шинэчлэн батласан, анх удаа шинээр эмнэлгийн ТУЗ байгуулагдсан. Төлөвлөлт, менежментийн сургалтанд давхардсан тоогоор 136 хүн (7/29-31) хамрагдсан.		
9	МУХТЖҮЧ 2.2.4 ЗГҮАХ 2.3.2.1 МУХТ 3.1.2.9 ЭМЯ-2025 ГТ-65 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын автомашины парк шинэчлэлтийг хийнэ.	5,000.0	Хүлээлгэн өгсөн автомашины тоо	135	30	Эрүүл мэндийн байгууллагуудын автомашины парк шинэчлэлтийн хүрээнд 2025 онд Увс аймгийн Бөхмөрөн, Тариалан, Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул, Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Ховд аймгийн Дарви сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд туулах чадвар сайтай бүрэн тоноглогдсон 1,044.5 сая төгрөгийн төсөвтэй 5 машинаар	2025-01-01 2025-12-31	12.5% 167

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						хангасан байна. 2025 оны батлагдсан төсвийн хүрээнд 35 автомашин худалдан авахаар төлөвлөгдсөн боловч, ТХТухай хуулийн 13.1.1-дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулагдаагүй болно.		
10	МУХТЖҮЧ 2.2.3 ЗГҮАХ 2.3.2.1 МУХТ 3.1.2.10 ЭМЯ-2025 ГТ-66 Хавдрын урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийн үндэсний сүлжээ байгуулах төслийг хэрэгжүүлнэ.	18,769.8	Төслийн хэрэгжилтийн хувь	0	50	Австрийн Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилттэй Эрүүл мэндийн яамны хэрэгжүүлж буй "Хавдрын урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийн үндэсний сүлжээ байгуулах" төслийн хүрээнд нийлүүлэх гэрээний дагуу Уян дурангийн иж бүрдэл (тус бүр 4 дурантай), Ходоодны дуран (дангаар), Суурин эхо аппарат, LEEP аппарат, иж бүрдэл тоног төхөөрөмжийг ХСҮТ болон БОЭТ, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Эмгэг судлалын үндэсний төвд нийт 14.2 тэрбум төгрөгийн 17 нэр төрлийн 88 тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн.	2025-01-01 2025-12-31	100% 100
11	МУХТЖҮЧ 2.2.1 ЗГҮАХ 1.4.2.5 МУХТ 3.1.2.12 ЭМЯ-2025 ГТ-67 Монгол Улсын Зүрх судлал, Зүрхний засал Телемедицин төслийг хэрэгжүүлнэ.	2,200.0 (гадаад тусламж)	Төслийн хэрэгжилтийн хувь	39	46	УГТЭ-ЗСҮТ нь Люксембургийн Зүрхний төвтэй хамтран ЗСМЗТ-т болон 21 аймаг, 9 дүүрэгт нийт 433.3 мянган ам.долларын 964 тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслийг суурилуулж, хүлээлгэн өгсөн.	2025-01-01 2025-12-31	100% 100

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
12	МУХТЖҮЧ 9.1.1 ЗГҮАХ 2.3.1.4 МУХТ 3.1.2.13 ЭМЯ-2025 ГТ-68 Улаанбаатар хотод 2-р шатны Эрүүл мэндийн төвийг барина.	13,500.0 (улсын төсөв)	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	0	50	Баянгол дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар "Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил"-ын төсөв 410,0 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд 2025.06.10-ны өдөр худалдан авах ажиллагааг зарласан. 2025.07.01-ний нээлт хийсэн үнэлгээ хийгдэж байна	2025-01-01 2025-12-31	50 80%
13	ЗГҮАХ 2.3.2.1 Хавдар судлалын үндэсний төв-2 байгуулах	320,000.0	Зураг төслийн ажлын гүйцэтгэлийн хувь	5	10	Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын багцад 2024 онд зураг, төсөв боловсруулах нэмэлт хөрөнгө батлагдаж, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж, гүйцэтгэгчээр "Бодь пропертийз" ХХК болон "Төгс гранд констракшн" ХХК-ийн түншлэл 2,400.0 сая төгрөгөөр шалгарч гэрээ байгуулж зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Хавдар судлалын үндэсний төв-2 цогцолбор байгуулах зориулалтаар Сонгинохайрхан дүүргийн 34 дүгээр хорооны Баянголын аманд 12 га газар эзэмших гэрчилгээ нь олгогдсон. Мөн Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн XVIII.1.54. Хавдар судлалын үндэсний төв-2 төсөл арга хэмжээнд 10,000.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 5,000.0 сая төгрөгийн санхүүжилт	2025-01-01 2025-12-31	0 50%

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						батлагдаж, 7.0 тэрбум төгрөгийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил, 3.0 тэрбум төгрөгийн цогцолборын хашаа барих санхүүжилтийн эрхийг НЗДаргад шилжүүлсэн боловч		
14	ЗГҮАХ 2.3.2.1 ЭМЯ-2025 ГТ-69 Эрүүл мэндийн салбарын Барилга байгууламжийн шилжих 29, шинэ 1 төсөл, арга хэмжээний батлагдсан төсвийн хүрээнд хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	104,842.2	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	-	Барилгын ажил гэрээт хугацаанд хийгдсэн байна	Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулиар нийт 327,2 тэрбум төсөвт өртөг бүхий 104,8 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүнтэй нийт 30 барилга байгууламжийн төсөл, арга хэмжээнээс шилжих 29, шинээр хэрэгжүүлэх 1 төсөл, арга хэмжээ батлагдсан. Үүнээс 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар 17 төсөл, арга хэмжээний 24.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгоод байна.	2025-01-01 2025-12-31	80% 100
15	ЭМЯ-2025 ГТ-70 Эрүүл мэндийн салбарын их засварын ажлын шилжих 2, шинэ 3 төсөл, арга хэмжээний батлагдсан төсвийн хүрээнд хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	19,295.0	Их засварын ажлын гүйцэтгэлийн хувь		Их засварын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулиар нийт 37,0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 19,3 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүнтэй их засварын ажлын шилжих 2, шинэ 3 төсөл, арга хэмжээ батлагдсан. Үүнээс эхний хагас жилийн байдлаар 2 төсөл, арга хэмжээний 2,4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон. 3 шинэ төсөл арга хэмжээний нийт 7 багцаас 6 багцад гэрээ байгуулж, ажил эхэлсэн. УНТЭ 1.3 тэрбум төгрөгийн засварын ажлын зураг төсөв	2025-01-01 2025-12-31	80% 100

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						ирүүлээгүй тул ТХТХуулийн 13.1.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулагдаагүй.		
16	ЭМЯ-2025 ГТ-71 Эрүүл мэндийн салбарын шилжих болон шинэ тоног төхөөрөмжийн хангалтыг батлагдсан төсвийн хүрээнд зохион байгуулна.	69,458.4	Тоног төхөөрөмжийн гэрээний дүн болон нийлүүлэлт, санхүүжилтийн хувь		- 69,458.4 төгрөг	Эрүүл мэндийн сайдын багцад тоног төхөөрөмжийн 3 ТАХ батлагдсаныг 37 багц болгон задлан, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, техникийн тодорхойлолтыг Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлан, Засгийн газрын 2024 оны 233 дугаар тогтоолын дагуу ТХААГ-т худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж, 5.3 тэрбум төгрөгийн 8 багц ТАХ-ний гэрээ байгуулагдсан. 63.1 тэрбум төгрөгийн 29 багц ТАХ нь ТХТХуулийн 13.1.1 дэх заалтын дагуу гэрээ байгуулагдаагүй.	2025-01-01 2025-12-31	9%
17	Геронтологийн төвийн барилгын ажлыг дуусгаж, ашиглалтад оруулна.	4,932.1	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	90	100	Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдээс Геронтологийн төвийн барилгын ажил 2019 оноос хойш царцсан. Барилга угсралтын ажлын зураг төсвийг бүрэн болгож, Барилгын хөгжлийн төвийн магадлалаар баталгаажуулахад төсөвт өртөг нэмэгдсэн. Шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах хүсэлтийг 2023 онд ҮАГазарт хүргүүлж, дүгнэлтийг АТГ, СЯ-нд тус тус хүргүүлсэн.	2025-01-01 2025-12-31	95

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						Иймд Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороонд баригдаж байгаа Сэргээн засах төвийн барилгыг дуусгаж, Геронтологийн үндэсний төв болгон ашиглахаар төлөвлөсөн. Ажлын явц 95 хувьтай байгаа ба 2025 оны 3 дугаар улиралд багтаан ашиглалтад оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа ба улсын комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.		
18	Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах, эрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхийг бэхжүүлэх MON-9218 төслийг хэрэгжүүлнэ.	9,732.9	Хэрэгжилтийн хувь	65	80	АХБ-ны удирдлага 2021 оны 6-р сарын 29-ний өдөр Монгол Улсад 5 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж үзүүлэх төсөв баталсан. Буцалтгүй тусламжийн гэрээг 2021 оны 7-р сарын 9-ний өдөр байгуулж, 2021 оны 8-р сарын 22-ны өдөр уг гэрээ хүчин төгөлдөр болсон. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах ажиллагааг 2023 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулж 2023 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр дууссан. Мөн төслийн хэмнэгдсэн хөрөнгөөр өмнөх худалдан авалтын хүрээнд 2 нэмэлт гэрээ байгуулж, Нүүдлийн клиник-Автомашин 2 ширхэг, Суурин рентген аппарат 2 ширхэгийг тус тус нийлүүлсэн.Төслийн хүрээнд эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх нийт 17 гэрээ	2025-01-01 2025-12-31	100%

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						байгууллаа. Үүнд: Молекул биологийн иж бүрэн 11 лабораторийн тоног төхөөрөмж, Алслагдсан бүс нутгуудад урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлгийн оношилгоо шинжилгээ хийх 6 автомашин, суурин рентген аппарат 5 ширхэг, вакцинжуулалтын 585 цэгийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл, Зоонозын өвчин судлалын төвүүдэд хээрийн тандалтын багаж хэрэгслүүд, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн гуравдугаар зэрэглэлийн лабораторийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх тоног төхөөрөмжүүдийг тус тус нийлүүлээд байна. Төслийн "КОВИД-19-ийн эсрэг үр дүнтэй, аюулгүй дархлаажуулалт хийх чадавх сайжирсан байна" гэсэн зорилтын хүрээнд 2022-2023 оныг дуустал нийт 11 сургалтын үйл ажиллагааг ЭМЯ-ны харьяа ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, ЭМХТ, НЭМҮТ гэсэн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах гэрээ байгуулж 1,524,223,261.00 төгрөгийг гүйцэтгэлээр зарцуулж, сургалтыг 100% үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн байна. Дээрх сургалтуудын хүрээнд нийт 10,697 эрүүл мэндийн болон эрүүл		

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						мэндийн бус мэргэжилтэн дотоод, гадаадад сургалтад хамрагдаж чадавхжуулсан байна. Төсөл 100 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж, 2025 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон бөгөөд хаалтын тайланг гаргаж, Аудитын дүгнэлтээр баталгаажсан.		
19	Монгол Улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах төслийг хэрэгжүүлнэ.	267,720.0	Хэрэгжилтийн хувь	63	80	Төсөл 98 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж 2025-02-28-нд төсөл бүрэн дууссан.	2025-01-01 2025-12-31	98 98%
20	ЭМЯ-2025 ГТ-89 Эрүүл мэндийн сайдын багцын хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 2026 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн хязгаар, 2027-2028 оны дунд хугацааны төсвийн төсөөллийг боловсруулж, Сангийн яаманд хүргүүлнэ.	-	Хуулийн хугацаа		2025.06.10-ны дотор хүргүүлэх	Эрүүл мэндийн салбарт 2026 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төсвийн хүрээний мэдэгдэлд 1,016.4 тэрбум төгрөгийн 88 төсөл арга хэмжээний саналыг 2025 оны 1а/1618, Төсвийн хязгаарт 1,316.9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 619.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 54 төсөл арга хэмжээний саналыг 2025 оны 1а/3034 дугаартай албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн.	2025-09-01 2025-12-31	100 100%
21	ЭМЯ-2025 ГТ-90 Эрүүл мэндийн сайдын багцын хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 2026 оны төсвийн төсөл, 2027-2028		Батлагдсан төсөв	-	2026 оны санхүүжих дүн 193,0 тэрбум төгрөгөөс	Хугацаа болоогүй	2025-09-01 2025-12-31	Хугацаа болоогүй

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	оны төсвийн төсөөллийг боловсруулж, Сангийн яаманд хүргүүлж батлуулна.				доошгүй байна			
22	Эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний тайлан, мэдээллийг Шилэн дансны нэгдсэн системд мэдээллэнэ.	-	Тайланг мэдээлэх, хугацаа,	-	Хуулийн хугацаанд мэдээлэл бүрэн орсон байна	Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулиар нийт 433.6 тэрбум төсөвт бүхий 193.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 39 төсөл, арга хэмжээ батлагдсан. Үүнээс эхний хагас жилийн байдлаар 17 төсөл, арга хэмжээний 26.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон бөгөөд https://shilendans.gov.mn/ цахим системд нийтэлсэн.	2025-01-01 2025-12-31	100% 100
23	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2025 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилт тайланг цахим системд нийтлэх.	-	Төсөв, төсвийн тодотгол, гэрээний бүртгэл, тайлангийн хугацаа	-	ХАА цахим системд хуулийн хугацаанд нийтлэгдсэн байна	Монгол Улсын 2025 оны төсвийн хуулийн 2 дугаар хавсралтаар Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2025 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтаар Эрүүл мэндийн сайдын багцад 433.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 193.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 39 төсөл, арга хэмжээ батлагдсан. Үүнээс шинээр хэрэгжүүлэх 107.1 тэрбум төгрөгийн 7 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө болон эрх шилжүүлэх, зарлах, гэрээ бүртгэх, тайлагнах үйл ажиллагааг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим	2025-01-01 2025-12-31	100% 100

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин /2024 он/	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
						систем болох tender.gov.mn-ээр зохион байгуулан ажиллаж байна.		

---oOo---

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Арга хэмжээ 1. Монгол бичгийн сургалтад хамрагдах	Сургалтад хамрагдсан гэрчилгээ	-	Сургалтад хамрагдсан байна.	Удирдлагын академиас төрийн албан хаагчдад зохион байгуулсан "Монгол бичиг" анхан шатны цахим сургалтад 2025 оны 06 дугаар сард хамрагдаж, гэрчилгээ (№734368) авсан.	2025.06	100.0
2.	Арга хэмжээ 2. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, PIMIS 4.0 чадавх бэхжүүлэх сургалт	Сургалтад хамрагдсан гэрчилгээ	-	Сургалтад хамрагдсан байна.	Сангийн яамнаас зохион байгуулсан Төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, PIMIS 4.0 чадавх бэхжүүлэх сургалтад 2025 оны .06 дүгээр сард хамрагдсан.	2025.06	100.0

Төлөвлөгөөг үнэлсэн:

Төсвийн шууд захирагч

Төрийн нарийн бичгийн дарга
(албан тушаал)

..... /Д.Очирбат/
(гарын үсэг)

.....
(огноо)


Тэмдэг

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн:
Нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогын
газрын Халдварт өвчний хэлтсийн дарга
(албан тушаал)

Үнэлгээний багийн ахлагч

..... /Д.Баярболд/
(гарын үсэг)

.....
(огноо)



Тайлагнасан:

Нэгжийн дарга

Санхүү, эдийн засгийн бодлогын газрын
Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга
(албан тушаал)

(гарын үсэг)

..... /Т.Хонгорзул/

..... (огноо)



УДИРДЛАГЫН
АКАДЕМИ

ҮНЭМЛЭХ

№ 734368

Тунгалагбаатарвогтой Хонгорзул

“Монгол бичиг” анхан шат

ЦАХИМ СУРГАЛТАД АМЖИЛТТАЙ ХАМРАГДСАН ТУЛ ЭНЭХҮҮ
ҮНЭМЛЭХИЙГ ОЛГОВ.

Д.СҮРЭНЧИМЭГ

Доктор, дэд профессор
Удирдлагын академийн
захирал

Д.БАЙГАЛ

Доктор, профессор
Удирдлагын академийн
Төрийн албаны сургуулийн захирал

2025.9







САНГИЙН ЯАМ



ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН УДИРДЛАГЫН
ЦАХИМ СИСТЕМ

НОГООН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

11 ДЭХ УДААГИЙН ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ



ХЗЗЗ, ХЭДЭНЦАГТ

2025.06.06, Баасан, 08:30 - 17:30 цагт



УЛААНБААТАР ХОТ, "НОВОТЕЛ" ЗОЧИД БУУДАЛ

ХҮРЛЫН ТАНХИМ



www.mof.gov.mn
www.publicinvestment.gov.mn

